



Protokoll per Fax an: +49 7150 20679-200

Auftraggeber	Bauvorhaben/Bauabschnitt
	NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!
Bauteil/Stockwerk/Wohnung	

28 Tage Belegreife

SOLL

IST

Heizphasen	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer
Beginn 15. Tag nach abgeschlossenem Estricheinbau	+25 °C				
Ab dem 16. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 17. Tag nach Einbau	+45 °C				
Ab dem 18. Tag bis einschließlich 24. Tag (mindestens 7 Tage)	+55 °C				
Am 25. Tag nach Einbau	+45 °C				
Am 26. Tag nach Einbau	+35 °C				
Am 27. Tag nach Einbau	+25 °C				

Achtung: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten.* Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

*Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

Ende des Aufheizens/Datum	Datum
Sind die Räume während dem Aufheizen nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
War die Fläche frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen?	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma